

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月19日
契 約 業 者 名	株式会社みすず総合コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	長野県上田市上田原1073番地4
業 務 の 名 称	R5牛傍沢砂防堰堤外用地調査等業務
業 務 場 所	群馬県多野郡神流町大字尾附地先及び群馬県多野郡神流町大字 平原地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年12月6日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,344,000 円（税込）
変 更 金 額	—
変 更 後 の 契 約 金 額	14,344,000 円（税込）
変 更 理 由	履行期間は、関係機関対応のための調査及び協議に不測の日数を要したことから履行期間を延長し、令和6年12月27日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月26日
契 約 業 者 名	株式会社みすず総合コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	長野県上田市上田原1073番地4
業 務 の 名 称	R5牛傍沢砂防堰堤外用地調査等業務
業 務 場 所	群馬県多野郡神流町大字尾附地先及び群馬県多野郡神流町大字 平原地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	公図等の転写、土地の登記記録の調査、権利者確認調査（当初）、権利者確認調査（追跡）、公図等転写連続図作成について、数量の増工が生じた。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年12月6日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,344,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	3,663,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	18,007,000 円（税込）
変 更 理 由	数量については、無地番地に関する関係機関協議に要する資料の調査が必要となり、実施数量の増加が見込まれた。履行期間は、土地境界確認に伴う権利者との個別対応のための調整に不測の日数を要したことから履行期間を延長し、令和7年1月31日までとする。