

(第 4 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	中村土建 (株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 4 稲荷川上流山腹工工事
工事場所	栃木県日光市赤那岐地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期を令和 6 年 9 月 8 日まで延期する。
工期 (自)	令和4年8月22日
工期 (至)	令和6年9月8日
変更前の契約金額 (税込)	215,600,000 (税込み)
変更金額 (税込)	—
変更後の契約金額 (税込)	215,600,000 (税込み)
変更理由	一部一時中止期間のうち降雪等による不稼働日を除いた 7 0 日間を延長し、令和 6 年 9 月 8 日までとする。

(第 5 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月6日
契約業者名	中村土建 (株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 4 稲荷川上流山腹工工事
工事場所	栃木県日光市赤那岐地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 砂防土工の数量変更 (増) 2. 法面工の数量変更 (増) 3. 仮設工の変更 (増) 工期を令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。
工期 (自)	令和4年8月22日
工期 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額 (税込)	215,600,000 (税込み)
変更金額 (税込)	+93,500,000 (税込み)
変更後の契約金額 (税込)	309,100,000 (税込み)
変更理由	1. 砂防土工: 数量変更した結果、増工する。 2. 法面工: 数量変更した結果、増工する。 3. 仮設工: 工期の延長により、増工する。 数量の増工により、工期を令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。

(第 6 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	中村土建 (株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 4 稲荷川上流山腹工工事
工事場所	栃木県日光市赤那岐地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 法面工の数量変更 (増) 2. 仮設工の変更 (増) 3. 共通仮設費の追加 (増)
工期 (自)	令和4年8月22日
工期 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額 (税込)	309,100,000 (税込み)
変更金額 (税込)	+32,450,000 (税込み)
変更後の契約金額 (税込)	341,550,000 (税込み)
変更理由	1. 法面工: 現地精査した結果、増工する。 2. 仮設工: 現地精査した結果、増工する。 3. 共通仮設費: 受注者との協議の結果、技術管理費、営繕費を追加する。