

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月26日
契 約 業 者 名	復建調査設計株式会社 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区岩本町三丁目 8 番 1 5 号
業 務 の 名 称	R 5 首都圏広域道路ネットワーク影響分析業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 新たな広域道路ネットワーク像の整理及び影響分析・検討 2. 有識者ヒアリング及び資料作成 3. 情報共有システム使用料 4. 工期の延長
履 行 期 間 (自)	令和5年4月21日
履 行 期 間 (至)	令和6年8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,153,000 円 (税込)
変 更 金 額	5,027,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,180,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 新たな広域道路ネットワーク像の整理及び影響分析・検討 令和 6 年 3 月および 5 月に行った有識者ヒアリングの結果、新型コロナウイルス感染症の影響前のデータ特性の整理及び分析を行う必要が生じたため増工する。 2. 有識者ヒアリング及び資料作成 上記 1 で実施した分析結果について、資料を取りまとめる必要が生じたため増工する。 3. 情報共有システム使用料 工期の延長に伴い、利用期間を変更する。 4. 工期の延長 上記 1、2 の変更に伴い、工期を 6 3 日間延長し、令和 6 年 8 月 3 0 日までとする。