

## 標準様式例6-2（工事）

## （第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月13日
契約業者	常陽建設株式会社
契約業者の住所	茨城県取手市藤代357-8
工事の名称	R5稲戸井調節池土砂掘削その3工事
工事場所	茨城県取手市戸頭地先、千葉県柏市布施地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>稲戸井調節池地区 1 式  河川土工 1 式  掘削工（ICT） 約 61,600m<sup>3</sup>  仮設工 1 式</p> <p>田中調節池地区 1 式  付帯道路工 1 式  工事用道路工約 22,930m<sup>2</sup>  構造物撤去工 1 式  仮設工 1 式</p>
工期(自)	令和5年10月10日
工期(至)	令和6年6月15日
変更前の契約金額	174,900,000 円(税込み)
変更金額	+112,750,000 円(税込み)
変更後の契約金額	287,650,000 円(税込み)
変更理由	<p>稲戸井調節池地区</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果、近隣地域への井戸枯れの影響があったため、掘削箇所を追加・変更したことにより掘削工を増工した。</li> <li>現地精査の結果、積込(ルース)作業が不要となったことにより減工した。</li> </ul> </li> <li>仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果、近隣地域の井戸枯れの影響があったため、掘削箇所を追加・変更したことにより交通誘導警備員を増工した。</li> </ul> </li> <li>共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果、近隣地域の井戸枯れの影響があったため、掘削箇所を追加・変更したことに伴う掘削箇所追加・変更に伴い支障木の伐採量が増加したことにより伐木除根及び木根等処分費を増工した。</li> </ul> </li> </ol> <p>田中調節池地区</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果、囲ぎよう堤と工事用道路の間の土砂敷均しが不要となったことにより減工した。</li> </ul> </li> <li>構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果、H鋼を撤去する必要が生じたため、構造物撤去工を増工した。</li> </ul> </li> <li>仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果、交通誘導警備員を増工した。</li> </ul> </li> <li>共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果、工事用道路施工箇所の支障木の伐採量が増加したことにより伐木除根及び木根等処分費を増工した。</li> </ul> </li> </ol>