

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月14日
契約業者	(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R5田中調節池布施下地区他周囲堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	築堤詳細設計 1式、樋管予備設計 1式、浸透流解析 1式 近接影響評価 1式、工所用道路詳細設計 1式、仮橋詳細設計 1式 CIMモデル作成 1式、協議資料作成 1式、報告書作成 1式
履行期間(自)	令和5年9月13日
履行期間(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	58,828,000 円(税込み)
変更金額	+55,000 円(税込み)
変更後の契約金額	58,883,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間について、対外調整に時間を要するため工期を 125 日間延期し、工期末を令和6年10月31日とした。 2. 履行期間の延期に伴い、情報共有システムの利用期間を延長するため、増工した。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月18日
契約業者	(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R5田中調節池布施下地区他周囲堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	築堤詳細設計 1式、軟弱地盤解析 1式、樋管予備設計 1式 浸透流解析 1式、近接影響評価 1式、工事用道路詳細設計 1式 箱型函渠詳細設計 1式、CIMモデル作成 1式、協議資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和5年9月13日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	58,883,000 円(税込み)
変更金額	+638,000 円(税込み)
変更後の契約金額	59,521,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">田中調節池周囲堤沿いの工事用道路について、樋管横断部を仮設橋梁としていたが、検討の結果、横断構造を箱型函渠に変更することとなったことから、仮橋詳細設計を減工し、箱型函渠詳細設計を増工した。樋管予備設計について、設計対象の樋管の検討の結果、上屋・操作台が不要な構造となったため、景観検討を減工した。軟弱地盤解析(沈下計算)について、堤防設計及び樋管設計にあたり、新規盛土分の荷重が増加することによる既設構造物への影響や堤防高、構造安定性への影響を確認する必要が生じたため、軟弱地盤解析(沈下計算)を増工した。履行期間について、軟弱地盤解析の増工及び地元調整に時間を要するため工期を57日間延期し、工期末を令和6年12月27日とした。履行期間の延期に伴い、情報共有システムの利用期間を延長するため、増工を行った。