

第 3 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 1 2 日
契約業者名	株式会社本間組
契約業者の住所	東京都千代田区神田岩本町4番地
工事の名称	R 4 国道 4 号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良その 2 工事（第 3 回変更）
工事場所	自）埼玉県草加市柿木町 至）埼玉県八潮市八條
工事種別	一般土木工事
工事概要	構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 ・作業土工 1 式 ・仮橋・仮栈橋工 1 式 橋脚 100 本（L=49.5m） 仮橋上部 約160t 覆工板設置 約1,100m²
工期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 6 年 6 月 1 4 日
変更前の契約金額	6 0 2 , 8 7 7 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	6 7 , 6 2 8 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	6 7 0 , 5 0 5 , 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1．構造物撤去工 現地調査の結果、支障物撤去の必要が生じたため、防護柵撤去工、排水構造物撤去工、調整池ブロック撤去工、縁石撤去工及び運搬処理工を追加する。 2．仮設工 1）現地調査の結果、地盤高に相違があったため、作業土工を数量精査減する。 2）現地調査の結果、地耐力の不足が判明したため、工事用道路工を追加する。 3）用地交渉の遅れのため、線形見直しが必要となり、一部構造を見直したため、仮橋・仮栈橋工を減工する。 4）現地調査の結果、土留めの必要が生じたため、土留・仮締切工を追加する。 5）受注者と協議の結果、再生水循環処理の必要が生じたため、水循環工する。 6）現地調査の結果、立入防止柵の必要が生じたため、防護施設工を追加する。 7）警察協議の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 3．共通仮設費 1）現地調査の結果、工事用道路工敷鉄板の追加が生じたため、運搬費（仮設材運搬費）を追加する。 2）現地調査の結果、支障木の伐採及び除根が生じたため、準備費を追加する。 3）環境管理事務所の指示により、施工中における水質検査の必要が生じたため、事業損失防止施設費を追加する。 4）施工形態動向調査、諸経費動向調査の対象工事になったため、技術管理費を追加する。 5）建設現場における遠隔臨場の実施に伴い、技術管理費を追加する。 6）受注者と協議の結果、快適トイレ設置のため、営繕費を追加する。 4．現場管理費 1）工期中における真夏日に対する熱中症対策に資する現場管理費の補正を追加する。 2）線形見直しの修正設計により工事全部一時中止（7 7 日間）を行ったため、工期延期に伴う現場管理費を追加する。 5．工期は元設計とおりとする。