

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋 2 - 2 3 - 2
業 務 の 名 称	R 5 東京国道管内電線共同溝調査設計等業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道管内の電線共同溝に関する調査及び国道 2 0 号烏山地区の修正設計（平面計画図作成）、国道 1 5 号東大井地区において試掘調査及び地中探査を行い、電線共同溝の修正設計を実施するものである。 1. 電線共同溝設計 2. 試験施工に伴う樹木調査 3. 無電柱化事業に関する資料の作成 4. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 0 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 電線共同溝設計 1) 現地調査の結果、当初の設計内容の変更が必要となったため、電線共同溝修正設計（烏山地区）を数量精査（減）する。 2) 現地調査の結果、新たに修正設計が必要となったため、電線共同溝修正設計（白山地区ほか）を追加する。 2. 試験施工に伴う樹木調査 1) 現地調査の結果、モニタリング対象の追加が必要となったため、モニタリング調査を数量精査（増）する。 2) 現地調査の結果、移植先の環境改善検討が必要となったため、移植地改善検討を追加する。 3. 無電柱化事業に関する資料の作成 事業の進捗に伴い、整理が必要となった追加資料の作成を追加する。 4. 上記理由により履行期間は令和 6 年 9 月 3 0 日まで延伸する。