

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	R 5 品川駅西口駅前広場整備検討業務オリエンタルコンサルタンツ・道路新産業開発機構設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町三丁目 1 2 番 1 号 東京都文京区関口一丁目 2 3 番 6 号
業 務 の 名 称	R 5 品川駅西口駅前広場整備検討業務
業 務 場 所	自) 東京都港区高輪 3 丁目地先 至) 東京都港区高輪 4 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、平成 3 1 年 3 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場事業計画」及び令和 5 年 6 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場デザインコンセプト」を踏まえ、段階的なモビリティネットワークの検討、品川駅西口駅前広場の景観に配慮した機能配置検討等を行う。 1. 国道上空デッキ及び駅前広場における空間配置検討 2. 情報共有システムの使用 3. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 9 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 8 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 国道上空デッキ及び駅前広場における空間配置検討 国道上空デッキ及び駅前広場における空間配置検討については具体化に向け、本業務で検討を進めてきたところではあるが、過年度業務で作成した広報資料案を基に周辺事業者と画角等の調整及び検討を行う必要が生じたことから増工する。 2. 情報共有システムの使用 情報共有システムに係る費用を計上するため、増工するものとする。 3. 上記増工に伴い、9 4 日間延伸し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。