

(第 1 回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢 3 丁目 1 5 番 1 号
業務の名称	R 5 東京国道管内交通安全対策設計ほかその 4 業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京国道管内における交差点等の交通安全対策や自転車通行空間等の設計を実施するものである。 ・平面交差点設計 4箇所 ・自転車通行空間設計 7.3km (道路延長) ・交通量調査 2箇所
履行期間 (自)	令和6年1月6日
履行期間 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	27,500,000 円 (税込み)
変更金額	3,586,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	31,086,000 円 (税込み)
変更理由	1. 平面交差点設計 関係機関との協議の結果、平面交差点設計を増工する。 2. 交通量調査 平面交差点設計の実施にあたり、交通量調査を追加する。 3. 工期 工期は、上記増工に伴い、182日延伸し、令和6年12月27日までとする。