

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 電業社機械製作所
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区大森北 1 - 5 - 1
工 事 の 名 称	R 4 通殿川排水機場ポンプ設備修繕工事
工 事 場 所	埼玉県熊谷市津田地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	製作工 揚排水ポンプ設備製作 主ポンプ分解整備 一式 据付工 揚排水ポンプ設備据付 ポンプベース再据付 一式 撤去 (揚排水ポンプ設備) 一式 仮設工 作業床設置・撤去 一式 共通仮設費 運搬費 仮設材運搬費 一式 技術管理費 技術管理費 一式 営繕費 快適トイレ 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 0 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 製作工 ・現地調査の結果、主ポンプの据付位置に経年的な傾きが生じていたため、傾き調整のため、ルーズフランジ単管加工を追加する。 2. 据付工 ・現地調査の結果、主ポンプの据付位置に経年的な傾きが生じたため、傾き調整のため、ポンプベース再据付を追加し、撤去を変更する。 ・現地調査の結果、主原動機のアスベスト調査及び処分が必要となったため、撤去を変更する。 3. 仮設工 ・ポンプベース再据付に伴い、作業床設置・撤去を追加する。 4. 共通仮設費 ・ポンプベース再据付に伴い、仮設材運搬費を追加する。 ・アスベスト含有分析費及び、諸経費動向調査費として、技術管理費を追加する。 ・快適トイレの条件を満たしたため、快適トイレを追加する。 5. 工期 ・工期の変更は行わないものとする。