

(第 8 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契約業者名	株式会社安藤・間 L C S 事業本部
契約業者の住所	東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
工事の名称	明治記念大磯邸園東地区 (2 1) 建築改修その他工事
工事場所	神奈川県中郡大磯町東小磯 2 9 5
工事種別	建築工事
工事概要	変更なし
工期 (自)	令和 4 年 2 月 2 2 日
工期 (至)	令和 6 年 7 月 1 9 日 (指定部分) 令和 6 年 7 月 1 9 日
契約金額	798, 193, 000 円
変更金額	— 円
変更後の契約金額	798, 193, 000 円
変更理由	< 工 期 > 1. 工期は、旧大隈重信別邸・旧古河別邸周囲の外構整備のために掘削を行ったところ地中よりレンガ升や陶管等の遺構があることが判明し、これらの遺構調査及び遺構を保存する検討により不測の日数を要したため 2 1 日間延長し、令和 6 年 7 月 1 9 日までとする。 元工期 令和 4 年 2 月 2 2 日～令和 6 年 6 月 2 8 日 (指定部分) 令和 6 年 6 月 2 8 日 変更工期 令和 4 年 2 月 2 2 日～令和 6 年 7 月 1 9 日 (指定部分) 令和 6 年 7 月 1 9 日