

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R5国道17号上尾道路2期環境保全対策検討業務
業 務 場 所	埼玉県北本市石戸宿地先～埼玉県鴻巣市箕田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 希少動植物の保全対策検討 2. 有識者ヒアリングの資料作成・運営補助 3. 湧水影響検討
履 行 期 間 (自)	令和5年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,135,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,333,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,468,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 希少動植物の保全対策検討 上尾道路Ⅱ期区間における動植物調査の重点化・簡略化を図るため、「希少動植物の調査計画検討」を追加する。 2. 有識者ヒアリングの資料作成・運営補助 令和6年度の動植物調査の実施方針を決定するため、「ヒアリングの運営補助」を変更(増)する。また、「ヒアリング等の資料作成」を変更(増)する。 3. 湧水影響検討 湧水に影響を与える箇所の道路構造が未確定のため、「有識者ヒアリング資料作成」を変更(減)する。