

(第3回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月26日
契約業者	株式会社ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業務の名称	R5藤原ダムクレストゲート等修繕検討設計業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、利根川ダム統合管理事務所が管理する、藤原ダムクレストゲート修繕設計及び菌原ダムクレストゲート開閉装置の詳細設計及び相俣ダム新放流設備のゲート設備について耐震性能照査を行うものである。</p> <p>・菌原ダムクレストゲート開閉装置詳細設計 設計内容の変更</p>
履行期間(自)	令和5年6月20日
履行期間(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	53,680,000 円(税込み)
変更金額	33,000 円(税込み)
変更後の契約金額	53,713,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 藤原ダムクレストゲート点検歩廊の詳細設計について、施工計画を立案するにあたり、資機材の搬出入時に県道63号線(堤体上)を交通規制することから仮設の規制計画等の作成に期間を要した。 菌原ダムクレストゲートの開閉装置の検討・詳細設計について、開閉装置室の建屋改修に併せ開閉装置を改修・配置する案で検討を進めていたが、建屋改修の取りやめにより基礎設計の見直しが生じた。 情報共有システムの使用料 令和5年7月から令和6年11月までの使用料について精算するため増工する。 履行期間 上記1, 2の増工に伴い履行期間以下のとおり延伸する。 当初:令和5年6月20日 ~ 令和6年 6月28日 変更:令和5年6月20日 ~ 令和6年11月29日