

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ山梨事務所
契約業者の住所	山梨県甲府市丸の内2-3-3
業務の名称	R5尾白川下流砂防施設設計業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、尾白川下流床固群における溪流保全工及び管理用道路の設計を行うものである。 ・道路設計 1式 (橋梁設置に伴う道路の影響検討について追加) ・情報共有システム使用料 1式 (情報共有システム使用料の追加)
履行期間(自)	令和5年4月25日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	58,960,000(税込み)
変更金額	1,364,000(税込み)
変更後の契約金額	60,324,000(税込み)
変更理由	1. 情報共有システム使用料 情報共有システム使用料について、履行期間の延長に伴い、令和6年7月から令和6年8月までの使用料を追加する。 2. 道路設計 地元説明会における要望への対応を検討するため、橋梁設置に伴う管理用道路への影響について追加したため、変更(増)する。 3. 履行期間 上記の変更に伴い、履行期間を令和6年8月30日までとする。