

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和6年6月28日 |
| 契約業者名 | 池下工業株式会社 |
| 契約業者の住所 | 群馬県前橋市岩神町四丁目10番19号 |
| 工事の名称 | R4国道17号本庄道路神保原地区改良工事 |
| 工事場所 | 埼玉県児玉郡上里町神保原町地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 本庄道路本線 アスファルト舗装工 273m ² 区画線工 134m 道路除草工 3,410m ² 構造物撤去工 1式 応急処理工 1式 仮橋・仮栈橋工 1式 機能補償道路 掘削工 540m ³ 置換工 860m ² 構造物撤去工 1式 パイプライン 漏水処理工 1式 5号調整池 掘削工 (ICT) 3,810m ³ 法面整形工 (ICT) 720m ² |
| 工期 (自) | 令和5年4月1日 |
| 工期 (至) | 令和6年6月28日 |
| 変更前の契約金額 | 358,875,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 26,620,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 385,495,000円 (税込み) |

| | |
|------|---|
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">1. 本庄道路本線 現地精査の結果、道路土工、地盤改良工、排水構造物工、管渠工、仮設工を減工し、舗装工、構造物撤去工を増工し、区画線工を追加する。2. 機能補償道路 現地精査の結果、舗装工を減工し、道路土工、排水構造物工を増工し、地盤改良工、構造物撤去工を追加する。3. パイプライン 現地精査の結果、構造物撤去工を減工し、仮設工を追加する。4. 5号調整池 現地精査の結果、道路土工、張コンクリート工を増工する。5. 技術管理費 ICTに関する経費を追加する。 |
|------|---|