

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月31日
契約業者名	大日コンサルタント(株) 東京本社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R5国道17号本庄道路予備設計他業務
業務場所	埼玉県深谷市～埼玉県児玉郡上里町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 構造物修正設計 1式 ・ 連絡線境界杭座標計算 1式 ・ パイプライン設計 1式 ・ 河川構造物設計 1式 ・ 事業説明資料作成 1式
履行期間(自)	令和5年9月29日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	49,610,000円(税込み)
変更金額	+ 27,126,000円(税込み)
変更後の契約金額	76,736,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地精査した結果、横断管位置の変更に伴い、L型擁壁、基礎工の修正設計を追加する。 ・ 関係機関と協議した結果、機能補償道路の移管に伴い、国道と町道の境界杭を設置することから、管理境界座標計算を追加する。 ・ 関係機関と協議した結果、幹線パイプラインの補強方法の見直し、及び支線パイプラインの切回し変更に伴い、パイプライン設計を追加する。 ・ 現地調査した結果、瀬替え方法を再検討し構造変更する必要性が生じたため、河川構造物修正設計を追加する。 ・ 関係機関と調整した結果、事業説明に関わる交通量、動植物、管理境界杭に関する資料を作成する必要性が生じたため、事業説明資料作成を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者名	大日コンサルタント株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R5国道17号本庄道路予備設計他業務
業務場所	埼玉県深谷市岡地先～群馬県高崎市新町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・地形図作成 1式 ・一般構造物修正設計 1式 ・設計図等資料作成 1式 ・整備計画検討 1式
履行期間(自)	令和5年9月29日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	76,736,000円(税込み)
変更金額	+ 3,509,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,245,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・予備設計Aの設計成果より、計画幅に対して地形図が不足しているため、平面図及び横断図の作成及び単点等の補足測量を追加するものとする。 ・関係機関と協議した結果、函渠計画(1箇所)の廃止に伴い縦断線形が変更となり、L型擁壁(下り線)、補強土壁の修正設計を追加するものとする。 ・関係機関との協議にあたり、神流川橋新橋下部工の設計図・数量及び旧橋の撤去図・数量の取りまとめを追加する。 ・本庄道路の整備計画検討を実施にあたり、本庄道路1期(1工区～4工区)及び2期(4工区)の将来交通量推計を行うとともに、各供用ケースにおける整備計画検討を追加する。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月19日
契約業者名	大日コンサルタント株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R5国道17号本庄道路予備設計他業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 群馬県高崎市新町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路予備設計・道路台帳作成・ダイヤモンド型IC予備修正設計
履行期間(自)	令和5年9月30日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	80,245,000円(税込み)
変更金額	+ 3,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	83,325,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・道路台帳作成 設計精査の結果、数量変更のため減工する。・道路予備設計(B) 関係機関と調整した結果、本線縦断の変更が必要となり設計延長を変更するため増工する。・ダイヤモンド型IC予備設計修正設計 関係機関と調整した結果、本線縦断変更に伴い、ランプ部の縦断変更が生じたためダイヤモンド型IC予備設計修正設計を追加する。