

第 2 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契約業者名	(株)安部日鋼工業
契約業者の住所	東京都新宿区下落合 2 丁目 3 番 1 8 号 SKビルS 棟 3 階
工事の名称	R 4 圏央道館野高架橋床版その 2 工事
工事場所	茨城県つくば市館野地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート
工事概要	<p>館野高架橋</p> <p>・橋種</p> <p>P18-P20 : 鋼 2 径間連続合成細幅箱桁橋</p> <p>P20-P27 : 鋼 7 径間連続 2 主桁桁橋</p> <p>P27-P34 : 鋼 7 径間連続 2 主桁桁橋</p> <p>・橋長 : 638.8m</p> <p>P18-P20 : 123m</p> <p>P20-P27 : 253.3m</p> <p>P27-P34 : 262.5m</p> <p>・支間長</p> <p>P18-P20 : 2@60.850m</p> <p>P20-P27 : 27.650+5@37.500+36.850m</p> <p>P27-P34 : 36.850+5@37.500+36.850m</p> <p>床版工 (PC 床版) 約 6,330m²</p> <p>橋梁付属物工 1 式</p> <p>橋梁現場塗装工 1 式</p> <p>橋梁足場等設置工 1 式</p> <p>仮設工 1 式</p>
工期 (自)	令和 5 年 1 月 2 4 日
工期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変更前の契約金額	1, 1 8 6, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 3 0, 0 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 3 1 6, 5 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 床板工 P18 伸縮装置を本工事で追加施工するため、PC 床板工を増工する。 橋梁付属物工 上部工事からの材料引き継ぎに伴い、橋梁用高欄工を増工し、伸縮装置工、配管・配線工、ハンドホール設置工、ブルボックス設置工、検査路工を追加する。 鋼橋足場等設置工 前工事において、設置した足場の数量変更があったため、橋梁足場工を増工する。 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 現地調査の結果、工事用道路において補修が必要となったため、工事用道路工を追加する。 コンクリート打設に伴い、運搬回数が増になったため、交通管理工を増工する。 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 伸縮装置の追加施工に伴い、重建機械分組費を追加する。また、敷鉄板の追加に伴い、仮設材運搬を追加する。 技術管理費として、BIM/CIM 活用工事に要する費用、遠隔臨場、道路橋維持管理資料作成、諸経費動向調査費、はく落防止対策試験費を追加する。 営繕費として、快適トイレを追加する。 工期は、床板工、橋梁付属物工、鋼橋足場等設置工、仮設工の増工により 6 4 日間延長し、令和 6 年 8 月 3 0 日までとする。