

第3回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契約業者名	株式会社 I H I インフラ建設 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号
工事の名称	R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋上部その 3 工事
工事場所	自) 東京都八王子市大船町地先 至) 東京都八王子市寺田町地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート
工事概要	橋種： 7 径間 PC 連結プレテンション T 桁橋 橋長： 1 5 1 . 0 m 支間長： 2 1 . 0 5 + 5 @ 2 1 . 5 + 2 1 . 0 5 プレテンション桁工 1 1 2 本 架設工（クレーン架設） 1 式 支承工 1 式 床板・横組工 1 式 橋梁付属物工 1 式 コンクリート橋足場等設置工 1 式
工期（自）	令和 5 年 3 月 2 3 日
工期（至）	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 , 1 6 5 , 4 7 2 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 3 1 , 2 3 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 , 2 9 6 , 7 0 2 , 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1 . 橋梁付属物工 設計照査の結果、詳細設計の引き渡しが行われたため、排水装置工及び検査路工を追加する。 2 . 工期 工期は、橋梁付属工の増工により 1 2 5 日間延長し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。

第 4 回契約変更の内容

契約年月日	令和　6 年　1 0 月 2 5 日
契約業者名	株式会社 I H I インフラ建設　関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号
工事の名称	R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋上部その 3 工事
工事場所	自) 東京都八王子市大船町地先 至) 東京都八王子市寺田町地先
工事種別	プレストレスト・コンクリート
工事概要	橋種：7 径間 PC 連結プレテンション T 桁橋 橋長：1 5 1．0 m 支間長：2 1．0 5 + 5 @ 2 1．5 + 2 1．0 5 プレテンション 桁工 1 1 2 本 架設工（クレーン架設）1 式 支承工 1 式 床板・横組工 1 式 橋梁付属物工 1 式 コンクリート橋足場等設置工 1 式
工期（自）	令和　5 年　3 月 2 3 日
工期（至）	令和　7 年　1 月 1 5 日
変更前の契約金額	1，2 9 6，7 0 2，0 0 0 円（税込み）
変更金額	＋　　　　　　　　　　　0 円（税込み）
変更後の契約金額	1，2 9 6，7 0 2，0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 工期 工期は、大船寺田地区において、警察協議の遅れにより 切り回し道路の施工が遅れ、本工事における付属物工の施工が困難となり、工事を一部一時中止していたため、7 6 日間を延長し、令和 7 年 1 月 1 5 日 までとする。