

(第2回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月17日
契約業者名	東鉄工業株式会社
契約業者の住所	東京都新宿区信濃町34
工事の名称	R 5 国道 1 6 号八王子 B P 新浅川橋耐震補強工事
工事場所	東京都八王子市大和田町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	橋脚コンクリート巻立て工約130m3 構造物撤去工1式 仮設工1式 業務委託料1式
工期(自)	令和5年9月15日
工期(至)	令和6年6月20日
変更前の契約金額	187, 220, 000円(税込み)
変更金額	+ 98, 868, 000円(税込み)
変更後の契約金額	286, 088, 000円(税込み)
変更理由	1. 橋脚巻立て工 現地調査の結果、現場内に掘削埋戻し土の仮置きが可能となり、仮置き地へ運搬を行わなかったため、作業土工を数量精査(減)する。 2. 構造物撤去工 現地調査の結果、橋脚基部の掘削において、支障物が確認されたため、構造物取壊し工を追加する。 3. 仮設工 土砂受入れ地の管理会社と調整した結果、発生土の処分にあたり、受入れ条件の土質条件に土砂改良する必要性が生じたため、土砂改良工を追加する。 4. 共通仮設費 1) 受注者と協議した結果、仮設材の運搬が必要となったため、運搬費を追加する。 2) 現地調査の結果、現場内の除草が必要となったため、準備費を追加する。 3) 受注者と協議した結果、取付け部材と既設橋脚の鉄筋との干

	渉を確認する 3 次元モデル作成を行ったため、技術管理費を追加する。 4) 受注者と協議した結果、現場環境改善の快適トイレを設置したため、営繕費を追加する。 5. 業務委託料 現地調査の結果、取付け部材の設置位置変更に伴い、修正設計や構造計算等が必要となったため、業務委託料を追加する。 6. 工期は元設計とおりとする。
--	---