

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月16日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務の名称	R6首都圏氾濫区域堤防強化対策地質調査業務
業務場所	羽生市上川俣地先から行田市須加地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	・機械ボーリング 16本 ・サンプリング 1式 ・室内土質試験 1式 ・室内配合試験 1式 ・解析等調査 1式
履行期間(自)	令和6年5月9日
履行期間(至)	令和7年 3月21日
変更前の契約金額	17,864,000 円(税込み)
変更金額	+4,532,000 円(税込み)
変更後の契約金額	22,396,000 円(税込み)
変更理由	1. 機械ボーリング 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、機械ボーリングを増工した。 2. サンプリング 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、サンプリングを増工した。 3. 室内土質試験 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、室内土質試験を増工した。 4. 室内配合試験 1式(増工) ・関係機関調整の結果、着手時期未定であった調査箇所への着手が可能になったことから、室内配合試験を増工した。 5. 工期 ・上記増工等に伴い、工期を以下のとおり変更した。 当 初)令和6年12月20日 第1回変更)令和7年 3月21日