

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷 1 - 2 0 - 2 8
工 事 の 名 称	R 5 東京国道管内標識設置ほか工事
工 事 場 所	東京国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	・ R 1 5 高輪地区 門型標識 (撤去・設置) 1 基 ・ R 2 0 本町地区 門型標識 (撤去・設置) 1 基 ・ R 2 0 永福地区 門型標識 (撤去・設置) 1 基 ・ R 2 4 6 青山地区 門型標識 (塗装塗替) 1 基 ・ R 3 5 7 B P 東大井地区 門型標識 (撤去) 1 基 F 型標識 (設置) 1 基 ・ 標識点検 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 6 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 国道 1 5 号高輪地区 現地精査の結果、作業土工を増工する。 また、大型標識工、仮設工を数量精査(増)し、構造物撤去工、構造物復旧工運搬処理工を数量精査(減)する。 2. 地点名標識補修・セーフティ対策 現地精査の結果、落下防止対策のため、地点名標識補修・セーフティ対策を増工する。 3. 国道 2 0 号本町地区 現地精査の結果、作業土工を増工する。 また、仮設工を数量精査(増)し、構造物撤去工、構造物復旧工、運搬処理工を数量精査(減)する。 4. 国道 2 0 号永福地区 現地精査の結果、作業土工、構造物復旧工を増工する。 また、大型標識工、仮設工を数量精査(増)し、構造物撤去工、運搬処理工を数量精査(減)する。 5. 国道 2 4 6 号 青山地区 (現場塗装工) 国道 2 4 6 号 2 . 2 0 k p の門型標識について、関係機関との協議の結果、施工箇所を国道 2 4 6 号 2 . 0 4 k p に変更する。 6. 国道 3 5 7 号 B P 東大井地区 現地精査の結果、作業土工を増工する。 また、仮設工を数量精査(増)し、構造物撤去工、構造物復旧工、運搬処理工を数量精査(減)する。