

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	新日本工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区佐賀 1 - 1 1 - 1 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 3 5 7 号砂町地区共同溝補強その 4 工事
工 事 場 所	東京都江東区新木場 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	工事延長 L = 1 8 0 m 耐震工 (鋼矢板締切工) 1 3 7 枚 本復旧工 (舗装工) 約 4 6 0 m ² 布堀・仮復旧工 1 式 防護柵工 1 式 縁石工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 (路面覆工) 1 式 区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 5 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 耐震工 現地調査の結果、新たに液状化対策が必要な箇所が発見されたため、施工箇所の延長に伴い、耐震工(7)を追加する。 2. 布堀・仮復旧工 上記耐震工の追加施工に伴い、布堀・仮復旧工(7)を追加する。 3. 仮設工 上記耐震工の追加施工に伴い、仮設工(7)を追加する。 4. 仮設工(賃料計上) 上記仮設工の追加施工に伴い、路面覆工、土留・仮締切工に用いる仮設材賃料を数量精査(増)する。