

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 4 国道 4 号下谷（2）電線共同溝路面復旧その3工事
工 事 場 所	自）東京都台東区下谷1丁目 至）東京都台東区下谷3丁目
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	工事延長 L=630m 舗装工（歩道） 約3,420㎡ 切削オーバーレイ工 約4,190㎡ 電線共同溝工 1式 プレキャストボックス工（特殊部） 1箇所 管路工（管路部） 約820m 縁石工 約200m 区画線工 約2,000m 仮設工 1式
工 期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工 期（至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	349,745,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 63,910,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	413,655,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、残土処理工を数量精査(増)する。 2. 舗装工 現地調査の結果、歩道打換工、支道打換工を数量精査(減)する。 3. 縁石工 現地調査の結果、縁石工を数量精査(減)する。 4. 防止柵工 現地調査の結果、防護柵工を数量精査(増)する。 5. 管路銘板設置工 現地調査の結果、管路銘板設置工を数量精査(増)する。 6. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を数量精査(増)する。 7. 道路植栽工 現地調査の結果、道路植栽工、道路植栽撤去工を数量精査(増)する。 8. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工を数量精査(減)する。 9. 電線共同溝工 現地調査の結果、電線共同溝工を数量精査(増)する。 10. 中央分離帯設置工 関係機関協議の結果、縁石工、防護柵工、プリンカーライト設置工を追加する。 11. 交通安全施設工 現地調査の結果、交通安全施設工を追加する。 12. 仮設工 警察協議の結果 及び上記工種の増工に伴い、交通管理工、土留・仮締切工を数量精査(増)する。