

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月16日
契約業者名	日東エンジニアリング(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市小松3-24-16
工事の名称	R5国道6号つくば地区舗装修繕工事
工事場所	茨城県つくば市稲岡地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 4月15日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	99,000,000円(税込み)
変更金額	+ 814,000円(税込み)
変更後の契約金額	99,814,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和6年4月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	日東エンジニアリング (株)
契約業者の住所	茨城県土浦市小松3-24-16
工事の名称	R5国道6号つくば地区舗装修繕工事
工事場所	茨城県つくば市稲岡地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 舗装工 2. 区画線工 3. 道路付属施設工 4. 構造物撤去工 5. 仮設工 6. 共通仮設費 7. 業務委託費
工期 (自)	令和 6年 4月15日
工期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	99,814,000円 (税込み)
変更金額	+ 24,310,000円 (税込み)
変更後の契約金額	124,124,000円 (税込み)
変更理由	1. 舗装工 当初特記仕様書第86条に基づき、舗装構成が変更になったことに伴い、舗装版打替え工を及び切削オーバーレイ工を減工し、舗装版打替え工(1)及び舗装版打替え工(2)を増工する。 2. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を増工する。 3. 道路付属施設工 現地調査の結果、道路附属物の復旧の必要が判明したことに伴い、道路付属物を追加する。 4. 構造物撤去工 道路付属物の追加に伴い、構造付属施設撤去工及び運搬処理工を追加する。 5. 仮設工 警察協議の結果及び上記工種の変更に伴い、交通管理工を数量精査(減)する。 6. 共通仮設費 1) 技術管理費 道路施設基本データ入力費、施工調査費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、BIM/CIMモデル作成費、全国道路施設点検データベース登録料を追加する。 2) 営繕費 当初特記仕様書第35条に基づき、快適トイレを追加する。 7. 業務委託費 道路工事完成図作成費を追加する。