

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月25日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5江戸川施設整備検討業務
業務場所	江戸川流域
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 一式 便益算定 一式 水害の被害指標分析 一式 利根運河における流域治水対策の検討 一式 坂川における流域治水対策の検討 一式 水害リスクマップ算定データ作成 一式 江戸川左岸流域治水モデルの検討 一式 協議資料等の作成 一式 報告書作成 一式
履行期間（自）	令和5年5月2日
履行期間（至）	令和6年12月27日
変更前の契約金額	46,849,000 円(税込み)
変更金額	+14,377,000 円(税込み)
変更後の契約金額	61,226,000 円(税込み)
変更理由	※便益算定(増) 関係機関調整の結果、事業評価監視委員会の審議を行うべき事業が新たに判明し、洪水氾濫解析及び事業効果検討を追加で実施する必要性が生じたため増工する。 ※水害の被害指標分析(増) 関係機関調整の結果、事業評価監視委員会の審議において水害の被害指標分析結果を示すことが新たに決まったため追加する。 ※以上の理由から金額の変更および履行期間の延長を行うものである。