

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月27日
契約業者	(株)復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田2-16-9
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路道路詳細修正設計業務
業務場所	自)埼玉県吉川市川藤地先 至)埼玉県春日部市水角地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	道路設計 一式 調整池詳細修正設計 一式
履行期間(自)	令和5年6月3日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	64,944,000 円(税込み)
変更金額	+38,962,000 円(税込み)
変更後の契約金額	103,906,000 円(税込み)
変更理由	1. 調整池詳細修正設計の増工 現地調査の結果、一部調整池で構造見直しの必要が生じたため、調整池詳細修正設計の数量を増工する。 2. 軟弱地盤対策工修正設計の追加 現地調査の結果、設計通りの施工が困難であることが判明したため、本業務に軟弱地盤対策工修正設計を追加する。 3. 関係機関協議打合せの増工 公安委員会との協議の結果、道路計画の変更の必要が生じたため、協議資料作成の数量を増工する。 4. BIM/CIM適用業務に要する費用の計上 本業務における当初特記仕様書第31条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。 5. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和6年12月27日まで延期する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	(株)復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田2-16-9
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路道路詳細修正設計業務
業務場所	自)埼玉県八潮市八條地先 至)埼玉県春日部市水角地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	道路設計 一式 調整池詳細修正設計 一式
履行期間(自)	令和5年6月3日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	103,906,000 円(税込み)
変更金額	+6,281,000 円(税込み)
変更後の契約金額	110,187,000 円(税込み)
変更理由	1. 平面交差点詳細修正設計の追加 公安委員会との協議の結果、交通安全施設設置に伴う平面交差点形状に変更必要が生じたため、本業務に平面交差点詳細修正設計を追加する。 2. 一般構造物詳細設計の追加 現地調査の結果、プレキャストL型擁壁の設置検討が必要となったため、本業務にプレキャストL型擁壁詳細設計を追加する。 3. 道路付属物設計の増工 公安委員会との協議の結果、標識・照明等の道路付属物の仕様が確定したため、道路付属物設計の数量を増工する。