

(第 5 回) 最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	(株) 竹中土木 東京本店
契約業者の住所	東京都江東区新砂一丁目3番3号
工事の名称	R 3 東関道築地地区改良工事
工事場所	茨城県潮来市築地地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更無し
工期 (自)	令和4年3月22日
工期 (至)	令和6年7月19日
変更前の契約金額 (税込)	1,927,541,000円 (税込み)
変更金額 (税込)	0円
変更後の契約金額 (税込)	1,927,541,000円 (税込み)
変更理由	1. 工期 4月から5月にかけて農繁期となり、本工事周辺の農地への進入ルート を確保するために地元調整を行った結果、機能補償道路計画箇所を使用 することになった。これにより、工期については21日間延伸し、令和 6年7月19日までとする。