

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月28日
契約業者名	(株) 竹中土木 東京本店
契約業者の住所	東京都江東区新砂一丁目 3 番 3 号
工事の名称	R 4 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区函渠工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更無し
工期 (自)	令和5年1月10日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	803, 000, 000円 (税込み)
変更金額 (税込)	0円
変更後の契約金額 (税込)	803, 000, 000円 (税込み)
変更理由	1. 工期 本工事は、別途発注した改良工事における函渠の施工に必要な施工ヤードの整備に遅れが生じていたことから、工事の一時中止を 行っていたため、一時中止期間 1 5 1 日 間のうち、1 2 2 日間分 を工期延伸し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約業者名	(株)竹中土木 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区新砂一丁目3番3号
工事の名称	R4国道20号八王子南BP館地区函渠工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	カルバート工 場所打ち函渠工 6基 防水工 約4,900m ² 構造物撤去工 擁壁底版部撤去工 1式 沈砂池壁面部撤去工 1式 運搬処理工 1式 仮設工 雨水排水処理工 1式
工期(自)	令和5年1月10日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	803,000,000円(税込み)
変更金額	31,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	834,240,000円(税込み)
変更理由	1. カルバート工 現地調査の結果、一般型枠から埋設型枠への変更が必要となったため、場所打函渠工を増工する。 現地調査の結果、既設構造物との接続部に止水対策が必要となったため、防水工を増工する。 2. 構造物撤去工 試掘調査の結果、地中埋設物を確認したため、支障物の撤去・処分として擁壁底版部撤去工及び沈砂池壁面部撤去工、運搬処理工を追加する。 3. 仮設工 現地調査の結果、降雨対策が必要となったため、雨水排水処理工を追加する。 4. 共通仮設費 1)技術管理費について、施工調査に関する費用及びBIM/CIMに関する費用、遠隔臨場、CCUSに関する費用を増工する。 2)営繕費について、快適トイレの費用を追加する。

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月20日
契約業者名	(株)竹中土木
契約業者の住所	東京都江東区新砂一丁目3番3号
工事の名称	R4国道20号八王子南BP館地区函渠工事
工事場所	東京都八王子市館町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	カルバート工 場所打ち函渠工 6基 防水工 約4,900m2 構造物撤去工 擁壁底版部撤去工 1式 沈砂池壁面部撤去工 1式 運搬処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和5年1月10日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	834,240,000円(税込み)
変更金額	+ 30,030,000円(税込み)
変更後の契約金額	864,270,000円(税込み)
変更理由	令和5年11月1日付けで請負業者より工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更の請求があったため、同条第7項に基づき協議を行い、契約変更を行うものである。