

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月25日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント（株）　東京事務所
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎1－11－1
業 務 の 名 称	R5厚木秦野道路施工計画検討他業務
業 務 場 所	自）神奈川県厚木市中依知地先　至）神奈川県秦野市西大竹地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋台配筋図修正　1式 軟弱地盤技術解析　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年　6月30日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	59,851,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,663,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	63,514,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋台配筋図修正 伊勢原市との協議の結果、機能補償道路の施工時期が変更となり橋台の 施工計画が変更となったため図面修正を増工する。 2. 軟弱地盤技術解析 現地調査の結果、地形条件に相違があることから盛土部の軟弱地盤技術 解析を追加する。 3. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。