

( 第 9 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契約業者名	大成建設 (株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-8-1
工事の名称	市ヶ谷警察総合庁舎 (19) 建築その他工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町42-1の一部、42-17、42-22
工事種別	建築工事
工事概要	—
工期 (自)	令和 元 年 9 月 2 7 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日 (指定部分 令和 5 年 7 月 1 0 日)
契約金額	13,684,220,000 円
変更金額	— 円
変更後の契約金額	13,684,220,000 円
変更理由	工期は、当該敷地内における埋蔵文化財調査の実施により工事を一時中止していたが、埋蔵文化財調査の遅延により不測の日数を要し、工事再開が令和6年11月1日の見込みとなったため243日間延長し、令和7年3月31日までとする。

( 第 10 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契約業者名	大成建設 (株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-8-1
工事の名称	市ヶ谷警察総合庁舎 ( 1 9 ) 建築その他工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町42-1の一部、42-17、42-22
工事種別	建築工事
工事概要	2. 工作物 2) 囲障 変更一式 3) 植込み土留・擁壁 変更一式 3. 外構 1) 舗装 (コンクリート舗装、縁石とも) 変更一式 3) 屋外排水設備 (雨水流出抑制槽とも) 変更一式 4. 造園 1) 樹木 (芝張りとも) 変更一式 5. とりこわし 1) 既存施設 変更一式 7. その他 変更一式
工期 (自)	令和 元 年 9 月 2 7 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日 (指定部分 令和 5 年 7 月 1 0 日)
契約金額	13,684,220,000 円
変更金額	220,550,000 円
変更後の契約金額	13,904,770,000 円

変更理由	<p>&lt;変更内容&gt;</p> <p>2. 工作物</p> <p>2) 囲障</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・入居官署との協議の結果、沿道部の整備が必要となったため、車留めの設置範囲を変更（増）する。</li></ul> <p>3) 植込み土留・擁壁</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、擁壁仕上げの見直しが必要となったため、変更（増）する。</li></ul> <p>3. 外構</p> <p>1) 舗装</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・入居官署との協議の結果、沿道部の整備が必要となったため、舗装を追加する。</li></ul> <p>3) 屋外排水設備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・入居官署との協議の結果、沿道部の整備が必要となったため、屋外排水設備を追加する。</li></ul> <p>4. 造園</p> <p>1) 樹木（芝張りとも）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、植栽計画の見直しが必要となったため、新植範囲を変更（増）する。</li></ul> <p>5. 取りこわし</p> <p>1) 既存施設</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、アスベスト含有建材の使用が確認されたため、除去を追加する。</li></ul> <p>7. その他</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・入居官署との協議の結果、工事一時中止期間中の工事範囲の区画等が必要となったため、変更（増）する。</li></ul> <p>8. 工期は元設計とおりとする。</p>
------	--