

(第 8 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契約業者名	株式会社 大氣社 環境システム事業部東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中央 1 - 3 8 - 1 住友中野坂上ビル 1 3 階
工事の名称	市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 機械設備工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町 4 2 - 1 の一部、4 2 - 1 7、4 2 - 2 2
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	—
工期 (自)	令和元年 9 月 1 0 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	2, 810, 984, 000 円
変更金額	— 円
変更後の契約金額	2, 810, 984, 000 円
変更理由	市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 建築その他工事の工期延長に伴い、 附帯する本工事においても工期の延長を行う。

(第 9 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 4 日
契約業者名	株式会社 大氣社 環境システム事業部東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中央 1 - 3 8 - 1 住友中野坂上ビル 1 3 階
工事の名称	市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 機械設備工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町 4 2 - 1 の一部、4 2 - 1 7、4 2 - 2 2
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	—
工期 (自)	令和元年 9 月 1 0 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	2, 810, 984, 000円
変更金額	9, 262, 000円
変更後の契約金額	2, 820, 246, 000円
変更理由	<インフレスライド> 賃金等の変動により、工事請負契約書第 2 5 条第 6 項 (インフレスライド条項) の規定に基づき変更する。

(第 10 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契約業者名	株式会社 大気社 環境システム事業部東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中央 1 - 3 8 - 1 住友中野坂上ビル 1 3 階
工事の名称	市ヶ谷警察総合庁舎 (1 9) 機械設備工事
工事場所	東京都新宿区市谷本村町 4 2 - 1 の一部、4 2 - 1 7、4 2 - 2 2
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	【屋外】 給水設備 変更一式 さく井設備 変更一式
工期 (自)	令和元年 9 月 1 0 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	2, 820, 246, 000円
変更金額	28, 050, 000円
変更後の契約金額	2, 848, 296, 000円
変更理由	1. 屋外 1) 給水設備 ・入居官署との協議の結果、放水車用給水口の追加が必要となったため、変更 (増) する。 2) さく井設備 ・現地精査の結果、機器等の仕様変更が必要となったため、変更 (増) する。 2. 工期は元工期とする。