

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	(株) 梅原工務店
契約業者の住所	茨城県常陸太田市小目町517
工事の名称	R4久慈川左岸諸沢川堤防護岸工事
工事場所	茨城県常陸大宮市西野内地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<b>【西野内地区】</b> 1) 河川土工 2) 法覆護岸工 3) 擁壁護岸工 4) 樋門・樋管本体工 5) 排水路工 6) 付帯道路工 7) 水路工 8) 吐口対策工 9) 付属物設置工 10) 構造物撤去工 11) 仮設工 12) 共通仮設費  <b>【小貫地区】</b> 13) 河川土工 14) 伐木伐竹工 15) 構造物撤去工 16) 共通仮設費
工期(自)	令和 5年 8月21日
工期(至)	令和 6年 8月15日
変更前の契約金額	249,480,000円(税込み)
変更金額	+ 33,880,000円(税込み)
変更後の契約金額	283,360,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 数量変更

【西野内地区】

- 1) 数量精査の結果、河川土工を減工する
- 2) 数量精査の結果、法覆護岸工を減工する
- 3) 数量精査の結果、擁壁護岸工を増工する
- 4) 関係機関との調整の結果、樋門・樋管本体工を追加する
- 5) 数量精査の結果、排水路工を減工する
- 6) 数量精査の結果、付帯道路工を減工する
- 7) 数量精査の結果、水路工を減工する
- 8) 関係機関との調整の結果、吐口対策工を追加する
- 9) 数量精査の結果、付属物設置工を増工する
- 1 0) 数量精査の結果、構造物撤去工を増工する
- 1 1) 数量精査の結果、仮設工を増工する
- 1 2) 施工箇所に近接する家屋調査に伴い事業損失防止施設費を追加する

【小貫地区】

- 1 3) 工事用道路整備に伴う施設移設のため河川土工を追加する
- 1 4) 工事用道路整備に伴う施設移設のため伐木伐竹工を追加する
- 1 5) 工事用道路整備に伴う施設移設のため構造物撤去工を追加する
- 1 6) 工事用道路整備に伴う施設移設のため共通仮設費を追加する

2. 工期

先行指示において、小貫地区の施工を追加したことにより、施工に不足の日数を要したため、工期を令和6年8月15日まで延長する。