

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月18日
契約業者名	(株)大貫工務店
契約業者の住所	茨城県水戸市けやき台3-62-1
工事の名称	R4久慈川大子地先松沼橋下部工新設外工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町大子地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1) 橋台工 2) RC橋脚工 3) 根固め工 4) 法覆護岸工 5) 擁壁護岸工、 6) 付帯道路工 7) 構造物撤去工 8) 仮設工 9) 共通仮設費
工期(自)	令和 5年 8月 1日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	213,400,000円(税込み)
変更金額	+ 35,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	249,150,000円(税込み)
変更理由	1. 数量変更 1) 現地調査の結果、橋台工の残土運搬箇所を変更(増)する。 2) 現地調査の結果、P1橋脚の床堀について、軟岩から硬岩掘削にへ変更(増)する。 3) 数量精査の結果、根固め工を変更(増)する。 4) 河川管理者等との協議の結果、法覆護岸工を追加(増)する。 5) 河川管理者等との協議の結果、擁壁護岸工を追加(増)する。 6) 道路管理者との協議の結果、付帯道路工を追加(増)する。 7) 数量精査の結果、構造物撤去工を変更(増)する。 8) 数量精査により交通誘導員を変更(増)する。 9) 現地調査の結果、地質調査等を追加(増)する。