

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月26日
契 約 業 者 名	アジア航測(株) 宇都宮営業所
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市東宿郷 3-2-3 (カナメビル)
業 務 の 名 称	R 5 日光砂防流砂・水文観測手法検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・観測データの整理の変更 ・簡易観測機器による観測結果に基づく土砂流出状況の確認の追加 ・情報共有システム利用料の追加
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 6 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 簡易観測機器による観測結果に基づく土砂流出状況の確認 当初特記仕様書第25条 土砂流出実態の観測地点の検討および観測機器設置にて設置した観測機器について、出水期の観測及び機器設置箇所の妥当性を検証するため追加する。 2. 観測データの整理 上記にて観測期間を当初より延長し、観測データの整理対象期間が増えるため増工する。 3. 情報共有システムの活用 情報共有システムに係る費用の精算のため追加変更する。 4. 履行期間 上記検討に時間を要するため、工期を令和 6 年 1 2 月 2 7 日までとする。

(第○回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	2024年12月11日
契 約 業 者 名	アジア航測株式会社 宇都宮営業所
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市東宿郷 3 - 2 - 3 (カナメビル)
業 務 の 名 称	R 5 日光砂防流砂・水文観測手法検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ UAV を活用した堆砂状況の把握 ・ 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和5年11月30日
履 行 期 間 (至)	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	43, 692, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+1, 122, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	44, 814, 000円 (税込み)
変 更 理 由	1. UAV を活用した堆砂状況の把握 流域からの土砂流出状況と砂防施設の効果を把握するため、UAV を活用した堆砂状況の把握を追加する。 2. 履行期間 上記検討に時間を要するため、工期を令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。