

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月29日
契 約 業 者 名	(株) 長大 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区勝どき1－13－1
業 務 の 名 称	R5G国道20号八王子南BP環境調査業務
業 務 場 所	東京都八王子市北野町地先～八王子市館町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、希少猛禽類の生息に配慮した事業実施のため、国道20号八王子南バイパス事業の計画路線周辺の猛禽類生息状況を把握し、調査結果をとりまとめるものである。 また、東京都環境影響評価条例に基づき、国道20号事業の環境調査の事後調査を行い、調査結果をとりまとめるものである。
履 行 期 間 (自)	令和　5年　9月13日
履 行 期 間 (至)	令和　6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,188,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 13,299,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	47,487,000円 (税込み)
変 更 理 由	本業務において、地下水調査及び流量調査の継続調査が必要となったことから、地下水調査及び流量調査の数量を変更する。 八王子南バイパス3工区について、工事用車両の運行台数の増加により、周辺道路への騒音・振動の影響が大きくなると予想されることから、変更届提出の必要性を検証するため、騒音・振動・交通量調査及び道路騒音影響予測を追加する。 また、猛禽類調査について令和6年7月まで定点調査の継続調査が必要となったことと、営巣木調査、影響予測及び行動圏解析を一連で実施することが望ましいため、猛禽類調査の数量を変更する。 上記の追加に伴い、履行期間は153日間延伸して、令和6年10月31日までとする。

(第2回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契約業者名	株式会社長大 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区勝どき 1 丁目 1 3 番 1 号
業務の名称	R 5 G 国道 2 0 号八王子南 B P 環境調査業務
業務場所	東京都八王子市北野町地先～八王子市館町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・騒音・振動調査 回数減 ・地下水調査 回数減 ・遮熱性舗装調査 一式 ・関係機関打合せ 回数増 ・水質調査機材費 一式 ・情報共有システム利用料 一式
履行期間(自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
履行期間(至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変更前の契約金額	4 7, 4 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	－ 2 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 7, 2 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路環境調査等 工事工程と調整した結果、工事中の環境調査を行う環境調査（国道 2 0 号事業）について数量精査（減）する。 2. 遮熱性舗装調査 関係機関と協議の結果、工事後の環境調査を行うため、遮熱性舗装調査を追加する。 3. 履行期間 履行期間は、上記、遮熱性舗装調査の増工により 2 9 日間延長し、令和 6 年 1 1 月 2 9 日までとする。

※（第○回 最終）は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。