

(第3回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目 4 番地
業務の名称	R 5 G 国道 2 0 号八王子南 B P 外橋梁詳細修正設計他業務
業務場所	自) 東京都八王子市長沼町地先 至) 東京都八王子市館町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路設計 1 式 減工 2. 橋梁設計 1 式 増工 3. 仮設構造物設計 1 式 減工 4. 技術資料作成 1 式 増工 5. 家屋調査 1 式 増工 6. CIM 1 式 減工
履行期間(自)	令和 5 年 5 月 2 3 日
履行期間(至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	8 6 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 9 , 2 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 1 6 , 0 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路設計 現地調査の結果、道路詳細修正設計等を数量精査(減)する。 2. 橋梁設計 現地調査の結果、橋梁詳細設計および橋梁詳細修正設計を数量精査(増)する。 3. 仮設構造物設計 橋梁設計の変更に伴い、仮設構造物設計を数量精査(減)する。 4. 技術資料作成 橋梁設計に伴う、関係機関との協議等の技術資料作成を追加する。 5. 家屋調査 受注者と協議した結果、別途、確認された過去の工事影響と思われる建物の変状について、変状過程等を調査する必要があるため、家屋調査を追加する。 6. CIM

	橋梁設計の変更に伴い、CIMを数量精査(減)する。 7. 履行期間 履行期間は、技術資料作成や家屋調査の増工により、125日間延長し、令和6年10月31日までとする。
--	---

※ (第〇回 最終)は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。

第4回

 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月31日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5丁目4番地
業務の名称	R 5 G 国道 2 0 号八王子南 B P 外橋梁詳細修正設計他業務
業務場所	自) 東京都八王子市長沼町地先 至) 東京都八王子市館町地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	技術資料作成 増工 電気通信施設設計 増工
履行期間(自)	令和5年5月23日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	1 1 6 , 0 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 9 , 2 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 2 5 , 3 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 技術資料作成 橋梁架設を検討した結果、河川の管理用通路の付替え計画等を作成するため関係機関との協議資料作成を増工する。 2. 電気通信施設設計 河川管理者と協議の結果、橋梁架設に伴い河川管理用カメラを移設するため電気通信施設設計を追加する。 3. 履行期間 履行期間は、技術資料作成や電気通信施設設計の増工により、57日間延長し、令和6年12月27日までとする。

※ (第○回 最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。

(第5回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月27日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5丁目4番地
業務の名称	R 5 G 国道 2 0 号八王子南 B P 外橋梁詳細修正設計他業務
業務場所	自) 東京都八王子市長沼町地先 至) 東京都八王子市館町地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の延長
履行期間(自)	令和5年5月23日
履行期間(至)	令和 7 年3月21日
変更前の契約金額	1 2 5 , 3 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 2 5 , 3 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 履行期間 履行期間は、浅川渡河橋に関する道路景観検討について、関係機関との調整に期間を要し、景観検討委員会の開催が令和7年3月頃となるため、84日延長し令和7年3月21日までとする。

※ (第○回 最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。

(第6回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5丁目4番地
業務の名称	R 5 G 国道 2 0 号八王子南 B P 外橋梁詳細修正設計他業務
業務場所	自) 東京都八王子市長沼町地先 至) 東京都八王子市館町地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁設計 一式 増工 技術資料作成 一式 増工 直接経費 一式 増工 履行期限の延長
履行期間(自)	令和5年5月23日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	1 2 5 , 3 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 , 6 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 2 8 , 9 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 橋梁設計 景観に配慮した橋梁設計にあたり有識者との協議の結果、橋梁の意匠について設計する必要が生じたため、意匠設計を増工する。 2. 技術資料作成 関係機関と協議の結果、技術資料の作成について数量精査(増)する。 3. 直接経費 有識者との委員会を開催したため、景観検討運営費を追加する。 4. 履行期間 履行期間は、委員会審議結果のとりまとめにより、7 日延長し令和7年3月28日までとする。

※ (第○回 最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。