

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月31日
契約業者名	(株) 復建技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R5新大宮上尾道路三橋地区橋梁詳細設計その10業務
業務場所	埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目地先から さいたま市西区三橋五丁目地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	避難階段詳細設計 一式 道路予備検討(道路詳細設計から変更) 一式 橋梁付属物修正設計 一式 宮前南ランプ擁壁修正設計 一式 仮設土留め修正設計 一式
履行期間(自)	令和5年8月1日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	178,398,000円(税込み)
変更金額	+ 4,906,000円(税込み)
変更後の契約金額	183,304,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 避難階段詳細設計 共同事業者である首都高速道路(株)との協議により、本設計箇所である7号橋に避難階段路を設置する必要が生じたことから避難階段詳細設計を追加するものとする。</p> <p>2. 道路予備検討 与野大宮道路において、事業効果発現に向けた道路詳細設計を行っていたが、交通管理者協議及び設計精査に基づき、道路詳細設計から道路予備設計へと内容を変更する。</p> <p>3. 橋梁付属物修正設計 首都高設計基準変更に伴い、過年度設計の修正設計が必要となったため、追加するものとする。</p> <p>4. 宮前南ランプ擁壁修正設計 首都高設計基準変更に伴い、過年度設計の修正設計が必要となったため、追加するものとする。</p> <p>5. 仮設土留め修正設計 大宮出入口ランプの地盤改良工と本線下部工の施工計画について、修正設計の必要が生じたため、追加するものとする。</p>