

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月30日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5利根川右岸川妻堤防天端整備工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町川妻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約1,300m 河川土工1式 掘削工約260m ³ 盛土工(ICT) 約58,500m ³ 法面整形工(ICT) 約28,100m ² 法覆護岸工1式 植生工約28,100m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約5,900m ² 縁石工1式 坂路工1式 アスファルト舗装工約670m ² 縁石工1式 付帯道路施設工1式 構造物撤去工1式 有線通信設備工1式 仮設工1式
工期(自)	令和5年9月23日
工期(至)	令和6年8月9日
変更前の契約金額	269,170,000 円(税込み)
変更金額	+8,580,000 円(税込み)
変更後の契約金額	277,750,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・盛土範囲の変更に伴い、盛土工、法面整形工を増工した。 ・現地精査に伴い、土取場を変更した。 2. 法覆護岸工 ・盛土範囲の変更に伴い、総芝・市松芝を減工し、人工張芝を増工した。 (植生工としては減工した。) ・盛土範囲の変更に伴い、護岸付属物を減工した。 3. 付帯道路工 ・盛土範囲の変更に伴い、アスファルト舗装工・縁石工を減工した。 4. 階段工 ・関係機関協議に伴い、階段工を増工した。 5. 構造物撤去工 ・盛土範囲の変更に伴い、小型連節ブロックの撤去・運搬を増工した。 ・現地精査の結果、既設階段の撤去を増工した。 6. 仮設工 ・土取場の変更に伴い敷鉄板を増工した。 ・通常盛土数量の減工に伴い交通誘導員を減工した。 7. 共通仮設費 ・現地精査に伴い、表土運搬を減工した。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工した。 ・ICT活用効果等調査費用を増工した。 ・関係機関との調整により、盛土箇所隣接する町道の変位観測を増工した。 8. 工期 ・工期は盛土範囲の変更に伴い、令和6年8月9日までとした。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月6日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5利根川右岸川妻堤防天端整備工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町川妻地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約1,300m 河川土工1式 掘削工約260m ³ 盛土工(ICT)約58,500m ³ 法面整形工(ICT)約28,100m ² 法覆護岸工1式 植生工約28,100m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約5,900m ² 縁石工1式 坂路工1式 アスファルト舗装工約1,040m ² 縁石工1式 付帯道路施設工1式 構造物撤去工1式 有線通信設備工1式 仮設工1式
工期(自)	令和5年9月23日
工期(至)	令和6年8月9日
変更前の契約金額	277,750,000 円(税込み)
変更金額	+16,830,000 円(税込み)
変更後の契約金額	294,580,000 円(税込み)
変更理由	1. 坂路工 ・現地精査に伴い、坂路工を増工した。 2. 階段工 ・現地精査に伴い、階段工を減工した。 3. 構造物撤去工 ・現地精査に伴い、袋詰根固めの撤去・運搬を増工した。 4. 有線通信設備工 ・関係機関協議及び現地調査結果により切り回し方法・復旧方法にに変更が生じたため増工した。 5. 仮設工 ・現地確認の結果、表土運搬箇所の敷鉄板を増工する。また、過年度工事で設置を行った敷鉄板を継続して使用したため、撤去を増工した。 ・現地精査に伴い、交通誘導員の配置を増工した。 6. 共通仮設費 ・町道の変位観測回数を増工した。 ・関係機関協議に伴い、権現堂樋管の事前事後点検を増工した。