

第 2 回、契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月28日
契約業者名	国土開発工業（株）
契約業者の住所	神奈川県厚木市中町二丁目 6 番 1 0 号
工事の名称	R 5 横環南栄・戸塚間改良その 1 工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	一般土木
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 舗装工 1 式 擁壁工 1 式 石・ブロック積（張）工 1 式 道路付属物設備工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 維持管理工 1 式
工期（自）	令和 5 年 8 月 31 日
工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
変更前の契約金額	¥ 2 3 5, 9 5 0, 0 0 0. - （税込み）
変更金額	¥ 3 3, 5 5 0, 0 0 0. - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 2 6 9, 5 0 0, 0 0 0. - （税込み）
変更理由	- 道路土工 現地精査の結果、現況地形と相違が生じたため、掘削工、残土処理工等を増工する。 - 地盤改良工 地質調査の結果、地質想定線に相違が生じたため、置換工、固結工を減工する。 - 舗装工 関係機関との協議の結果、切回し道路が必要となったため、アスファルト舗装工を追加する。 - 擁壁工 地質調査の結果、擁壁の形式を見直したため、作業土工、プレキャスト擁壁工等を減工する。 - 石・ブロック積（張）工 地質調査の結果、擁壁の形式を見直ししたため、作業土工、コンクリートブロック工を減工する。 - 道路付属物設備工 関係機関との協議の結果、切回し道路が必要となったため、照明工を追加する。 - 構造物撤去工 関係機関との協議の結果、切回し道路が必要となったため、道路付属施設撤去工を追加する。 - 仮設工 関係機関との協議の結果、切回し道路が必要となったため、工事用道路工、防護施設工等を追加する。 - 維持管理工 他工事との調整により、仮設資材等の引継ぎが生じたため、維持管理工を追加する。 - 工期は、上記工事内容の変更により、令和 6 年 1 1 月 2 9 日までとする。