

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月26日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 群馬事務所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市富士原町1 1 3 3 - 4 5
業 務 の 名 称	R 5 神流川流域外地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年3月13日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,491,000 円（税込）
変 更 金 額	—
変 更 後 の 契 約 金 額	18,491,000 円（税込）
変 更 理 由	履行期間は、利根川水系砂防事務所管内の砂防施設予定箇所等において、地質調査を実施するものであるが、片品村花咲地区におけるボーリング実施のための関係者協議において不測の期間を要したため、履行期間を延長し、令和6年12月20日までとする。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月19日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 群馬事務所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県館林市富士原町1 1 3 3 - 4 5
業 務 の 名 称	R 5 神流川流域外地質調査業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 原位置試験、物理探査、室内岩盤試験の追加 2. 機械ボーリング、運搬費、仮設費の精査 3. 情報共有システム使用料の追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年3月13日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,491,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	7,040,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	25,531,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 原位置試験、物理探査、室内岩盤試験 北沢地区の地質調査において、原位置試験（孔内載荷試験、現場透水試験）、物理探査（P S 検層）、室内岩盤試験の追加（増）。 2. 機械ボーリング、運搬費、仮設費 北沢地区及び天狗岩沢地区のボーリング調査結果に伴う土質の精査による変更及び現地状況による機械ボーリング、運搬費等の変更（増） 3. 情報共有システム使用料 情報共有システム使用料の対象業務であることによる変更（増）