

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月23日
契約業者	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号
工事の名称	R5沼田出張所管内舗装修繕その2工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は沼田維持修繕出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 上白井(2)地区 舗装工 舗装版打替え工 約900m ² 路上再生工 約900m ² 切削オーバーレイ工 約9,080m ² 区画線工 約3,864m ²
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年11月7日
変更前の契約金額	145,508,000 円(税込み)
変更金額	15,455,000 円(税込み)
変更後の契約金額	160,963,000 円(税込み)
変更理由	上白井(1)地区 ・施工内容の見直しにより、舗装工、区画線工、仮設工において、減工を行う。 上白井(2)地区 ・施工内容の見直しにより、舗装工、区画線工及び仮設工において、数量精算(増)を行う。 ・技術管理費に3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、遠隔臨場システム、道路工事完成図書作成費、全国道路施設点検データベース登録費と営繕費に快適トイレを追加する。 工期 ・上記の増工に伴い、工期を55日延伸し、令和6年4月1日から令和6年11月7日とする。