

契約変更の内容(最終)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月29日
契 約 業 者 名	渡辺建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字三原 8 7 5 番地
工 事 の 名 称	R 5 地蔵川第二砂防堰堤工事
工 事 場 所	群馬県吾妻郡嬭恋村鎌原地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	工事延長 L = 2 6 0 m 砂防土工（掘削工11,500m³、盛土工4,830m³、法面整形2,930m²） コンクリート堰堤工（砂防ソイルセメント6,365m³） 仮設工 1 式
工 期 （ 自 ）	令和6年1月23日
工 期 （ 至 ）	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	114,950,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	24,860,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	139,810,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 砂防土工 現地踏査の結果、工事用車両の進入方法の見直しにより施工規模を抑えられるため当初設計の施工範囲を変更（減工）する。 2. コンクリート堰堤工 現地踏査の結果、工事用車両の進入方法の見直しに伴い施工範囲を見直す必要が生じたため、当初設計の施工範囲を変更（増工）する。 3. 仮設工 道路管理者協議の結果、交通管理工を追加する。 4. 共通仮設費 1). 技術管理費について、ICT活用に伴う必要資料等に要する費用を追加する。 2). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 3). 安全費について、土石流に対する安全対策に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 4). 技術管理費について、地元要望により水質調査を実施することとなったため、追加する。 5. 工期 工期は、コンクリート堰堤工の増工及び I C T 活用施工に伴う必要資料及び成果品取りまとめが必要なことから 3 1 日間延長し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。