

(第 4 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契約業者名	(株) 山本工務店
契約業者の住所	茨城県土浦市東崎町 1 1 - 5
工事の名称	涸沼水鳥・湿地センター展示施設 (2 3) 新営工事
工事場所	茨城県東茨城郡茨城町大字下石崎字小浦 2 5 8 5 番 4 他
工事種別	建築工事
工事概要	4. 設備 1) 電気設備 2) 機械設備
工期 (自)	令和 5 年 5 月 2 3 日
工期 (至)	令和 6 年 8 月 8 日
契約金額	309,166,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	309,166,000円
変更理由	1. 工期は、電線ケーブル類の納入遅延のため、電力会社側 工事及び受電後の残工事を実施出来ないことから工事一 時中止する必要があるが生じた。このため 6 9 日間延長し、令 和 6 年 8 月 8 日までとする。

(第 5 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 8 月 5 日
契約業者名	(株) 山本工務店
契約業者の住所	茨城県土浦市東崎町 1 1 - 5
工事の名称	涸沼水鳥・湿地センター展示施設 (2 3) 新営工事
工事場所	茨城県東茨城郡茨城町大字下石崎字小浦 2 5 8 5 番 4 他
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 展示施設 変更一式 2. 工作物 1) RC 立上り 変更一式 2) 館銘板 変更一式 3. 外構 1) 砂利敷き (コンクリート平板共) 変更一式 4. 設備 1) 電気設備 変更一式
工期 (自)	令和 5 年 5 月 2 3 日
工期 (至)	令和 6 年 8 月 8 日
契約金額	309,166,000円
変更金額	0円
変更後の契約金額	309,166,000円
変更理由	1. 建物 1) 展示施設 ・現地精査の結果、天井空調用化粧枠を追加する必要性が生じたため、天井空調用化粧枠を追加 (増) する。 ・入居官署との協議の結果、総合案内板を取り止める必要性が生じたため、総合案内板を変更 (減) する。