

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	大栄測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県土浦市中貫 2 4 0 2－3
業 務 の 名 称	R 5・R 6 利根川下流管内上流地区流量観測業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 高水流量観測 (精算変更) 2. 洪水痕跡調査 (減工) 3. 水位データ収集 (新規追加) 4. 水準測量 (新規追加) 5. 情報共有システムの活用 (新規追加) 6. 履行期間 (元設計とおり)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 4, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 高水流量観測 高水流量観測について、観測実施時間に増減が生じたため精算変更する。 2. 洪水痕跡調査 洪水痕跡調査について、調査の対象となる出水がなかったため、洪水痕跡調査を減工する。 3. 水位データ収集 上流地区の対象区間に設置されている簡易水位計について、高水時及び平水時のデータのとりまとめが必要となり、併せて各水位計の設置基準高の確認を行う必要が生じたため、新規追加する。 4. 水準測量 利根川右岸58.5km-100m 付近の盛土の状況を確認する必要が生じたため、3 級水準測量を新規追加する。 5. 情報共有システムの活用 本業務が情報共有システム活用の対象業務となったため、情報共有システムにかかる費用 (登録料及び使用料) を新規追加する。 6. 履行期間 工期は元設計とおりとする。