

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）千葉営業所
契 約 業 者 の 住 所	千葉県美浜区中瀬 2 - 6
業 務 の 名 称	R 5 利根川下流押付地区用水路影響対策検討業務
業 務 場 所	茨城県北相馬郡利根町布川
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 地質調査・解析の追加（増工） 2. 履行期間（延長）
履 行 期 間（自）	令和 6 年 5 月 2 1 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4, 7 6 1, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6, 3 0 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1, 0 6 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 地質調査・解析の追加（増工） 解析条件の設定を行うにあたり、不足している地質調査・解析を追加する。 2. 履行期間 地質調査・解析の追加に伴い、履行期間を 1 6 3 日延長し、令和 7 年 2 月 1 0 日までとする。 （元設計：令和 6 年 5 月 2 1 日から令和 6 年 8 月 3 1 日まで） （第 1 回変更：令和 6 年 5 月 2 1 日から令和 7 年 2 月 1 0 日まで）