

(第3回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年06月08日30日
契約業者名	中村土建株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目10番19号
工事の名称	R5野門沢上流左岸崩壊地対策工事
工事場所	栃木県日光市野門地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>斜面対策 1 式</p> <p>砂防土工 1 式</p> <p>掘削工 1 式</p> <p>掘削 610m3 (追加)</p> <p>段跳 1 式 (追加)</p> <p>法面整形工 1 式</p> <p>法面整形(切土部) -1,027 m2 (減)</p> <p>法面整形 1,780 m2 (追加)</p> <p>法面工 1 式</p> <p>吹付工 1 式</p> <p>モルタル吹付 1,031 m2 (減)</p> <p>モルタル吹付(水路) 42 m2 (追加)</p> <p>法枠工 1 式</p> <p>吹付枠 1,777m2 (追加)</p> <p>構造物撤去工 1 式</p> <p>既設ラス網撤去 1 式</p> <p>既設ラス網運搬 15m3 (追加)</p> <p>既設ラス網処分 15m3 (追加)</p> <p>仮設工 1 式</p> <p>資材運搬設備工 1 式</p> <p>ケーブルクレーン設備 1 式 (増)</p> <p>ケーブルクレーン運搬 1 式 (増)</p> <p>資材運搬 1 式 (増)</p> <p>モノレール 1 式 (増)</p> <p>防護施設工 1 式</p> <p>落下物防護柵 1 式 (増)</p> <p>共通仮設費 1 式</p> <p>運搬費 1 式 (増)</p> <p>機械分解組立 1 式 (増)</p> <p>機材運搬費 1 式 (増)</p>
工期(自)	令和5年8月21日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥180,400,000
変更金額 (税込)	¥112,200,000
変更後の契約金額 (税込)	¥292,600,000
変更理由	<p>1. 砂防土工 詳細設計の結果、上部斜面の対策が一連で必要となったため、法面整形工(SCM)、掘削(SCM)を追加する。</p> <p>2. 法面工 詳細設計の結果、上部斜面の対策が一連で必要となったため、吹付工を削除し法枠工を追加する。</p> <p>3. 構造物撤去工 詳細設計の結果、上部斜面の対策が一連で必要となったため、既設ラス網撤去を追加する。</p> <p>4. 仮設工 現地調査の結果、モノレールを数量精査(増)する。</p> <p>5. 共通仮設費 協議の結果、時間的制約による労務費補正の対象となったため、機械分解組立・機材運搬費を増工する。</p> <p>6. 工期は、上部斜面対策の追加により119日間延長し、令和6年12月27日までとする。</p>

(第 4 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年06月12月18日																																										
契約業者名	中村土建株式会社																																										
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目10番19号																																										
工事の名称	R5野門沢上流左岸崩壊地対策工事																																										
工事場所	栃木県日光市野門地先																																										
工事種別	法面処理工事																																										
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="0"> <tr><td>斜面对策</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>砂防土工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>法面整形工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>法面整形(切土部)</td><td>4 m2 (増)</td></tr> <tr><td>法面工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>法枠工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>吹付枠</td><td>1,777m2 (増)</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>準備工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>アンカー設置・撤去工</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>アンカー確認試験工</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>資材運搬設備工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>簡易ケーブルクレーン</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>機械分解組立</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>技術管理費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)</td><td>1 式 (増)</td></tr> <tr><td>BIM/CIM活用工事に要する費用</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>遠隔臨場設備費</td><td>1 式 (追加)</td></tr> <tr><td>営繕費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>快適化</td><td>1 式 (増)</td></tr> </table>	斜面对策	1 式	砂防土工	1 式	法面整形工	1 式	法面整形(切土部)	4 m2 (増)	法面工	1 式	法枠工	1 式	吹付枠	1,777m2 (増)	仮設工	1 式	準備工	1 式	アンカー設置・撤去工	1 式 (追加)	アンカー確認試験工	1 式 (追加)	資材運搬設備工	1 式	簡易ケーブルクレーン	1 式 (追加)	共通仮設費	1 式	機械分解組立	1 式 (増)	技術管理費	1 式	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1 式 (増)	BIM/CIM活用工事に要する費用	1 式 (追加)	遠隔臨場設備費	1 式 (追加)	営繕費	1 式	快適化	1 式 (増)
斜面对策	1 式																																										
砂防土工	1 式																																										
法面整形工	1 式																																										
法面整形(切土部)	4 m2 (増)																																										
法面工	1 式																																										
法枠工	1 式																																										
吹付枠	1,777m2 (増)																																										
仮設工	1 式																																										
準備工	1 式																																										
アンカー設置・撤去工	1 式 (追加)																																										
アンカー確認試験工	1 式 (追加)																																										
資材運搬設備工	1 式																																										
簡易ケーブルクレーン	1 式 (追加)																																										
共通仮設費	1 式																																										
機械分解組立	1 式 (増)																																										
技術管理費	1 式																																										
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1 式 (増)																																										
BIM/CIM活用工事に要する費用	1 式 (追加)																																										
遠隔臨場設備費	1 式 (追加)																																										
営繕費	1 式																																										
快適化	1 式 (増)																																										
工期 (自)	令和5年8月21日																																										
工期 (至)	令和6年12月27日																																										
変更前の契約金額 (税込)	¥292,600,000																																										
変更金額 (税込)	¥10,890,000																																										
変更後の契約金額 (税込)	¥303,490,000																																										
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 法面工 湧水が発生したため、湧水処理を追加する。 2. 仮設工 法面整形工 (SCM)、掘削 (SCM) の追加により、SCMのためのアンカー設置・撤去及びアンカー確認試験工を追加する。 3. 共通仮設費 受注者と協議の結果、ICT活用工事、BIM/CIM活用工事及び遠隔臨場工事としたため、3次元費用 (ICT)、BIM/CIM活用工事に要する費用及び遠隔臨場設備費を追加する。 4. 工期 工期は元設計のとおりとする。 																																										