

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月27日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間（株）　東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町4－2
業 務 の 名 称	R 5 国営東京臨海広域防災公園防災体験学習施設実施設計・展示更新他業務
業 務 場 所	東京都江東区有明3丁目地先 国営東京臨海広域防災公園本部棟
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国営東京臨海広域防災公園の防災体験学習施設（以下「本施設」という。）を対象に、R 2 国営東京臨海広域防災公園防災体験学習施設概略設計業務（以下「概略設計」という。）で検討した改修方針及び、R 3 国営東京臨海広域防災公園防災体験学習施設詳細設計業務（以下「詳細設計業務」という。）で作成した図面等資料を元に、本施設の展示更新を実施するための設計及び更新等を行うことを目的とする。 なお、今回業務対象範囲としては詳細設計業務における工事区分、第二期を対象とする。（第二期における主な対象範囲は、1階展示室及び展示補助用アプリケーションの作成（システム、サーバー含む）。）
履 行 期 間 （自）	令和　5年　7月19日
履 行 期 間 （至）	令和　6年　8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 1 1 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	＋ 4 7 3 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 5 8 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 履行期間 有識者ヒヤリングの結果、展示内容を一部見直す必要が生じたことから、展示内容見直しの検討が必要になったため、工期を63日延伸し、令和6年8月30日までとする。 2. 打合せ 展示内容見直しのため、中間打合せ2回を追加する。 3. 情報共有システム使用費 工期延伸に伴い、情報共有システム使用期間を2ヶ月延伸する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　8月29日
契 約 業 者 名	日本工営都市空間（株）　東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町4－2
業 務 の 名 称	R 5 国営東京臨海広域防災公園防災体験学習施設実施設計・展示更新他業務
業 務 場 所	東京都江東区有明3丁目地先 国営東京臨海広域防災公園本部棟
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営東京臨海広域防災公園の防災体験学習施設（以下「本施設」という。）を対象に、R 2 国営東京臨海広域防災公園防災体験学習施設概略設計業務（以下「概略設計」という。）で検討した改修方針及び、R 3 国営東京臨海広域防災公園防災体験学習施設詳細設計業務（以下「詳細設計業務」という。）で作成した図面等資料を元に、本施設の展示更新を実施するための設計及び更新等を行うことを目的とする。 なお、今回業務対象範囲としては詳細設計業務における工事区分、第二期を対象とする。（第二期における主な対象範囲は、1 階展示室及び展示補助用アプリケーションの作成（システム、サーバー含む）。）
履 行 期 間 （自）	令和　5年　7月19日
履 行 期 間 （至）	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 5 8 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	＋ 2 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 6 0 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 履行期間 7 2 h ツアー設問及び回答の作成追加及びシステム構築をし、試用運用開始後に来館者より、タブレット機器の操作性についての指摘（フリーズ症状がある、QRコードを読み取りにくい）があった。防災体験ゾーンの運用に支障があることから、システムの修正が必要になったため、工期を3 1 日延伸し、令和6年9月30日までとする。 2. 情報共有システム使用費 工期延伸に伴い、情報共有システム使用期間を1 ヶ月延伸する。