

(第5回変更)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月26日																														
契約業者名	古河産機システムズ株式会社																														
契約業者の住所	東京都千代田区大手町二丁目6番4号																														
工事の名称	R3国道14号亀戸駅前歩道橋架替工事																														
工事場所	東京都江東区亀戸1丁目地先																														
工事種別	鋼橋上部工事																														
工事概要	<table><tr><td>横断歩道橋製作工</td><td>142t</td><td>大型標識工</td><td>1式</td></tr><tr><td>輸送工</td><td>142t</td><td>照明設置工</td><td>1式</td></tr><tr><td>歩道橋架設工</td><td>142t</td><td>歩道橋撤去工</td><td>268t</td></tr><tr><td>橋脚結合部材取付工</td><td>1式</td><td>交通管理施設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>橋脚基部工</td><td>1式</td><td>施工ヤード整備工</td><td>1式</td></tr><tr><td>伸縮装置設置工</td><td>1式</td><td>交通管理工</td><td>1式</td></tr><tr><td>階段部補修工</td><td>1式</td><td></td><td></td></tr></table>			横断歩道橋製作工	142t	大型標識工	1式	輸送工	142t	照明設置工	1式	歩道橋架設工	142t	歩道橋撤去工	268t	橋脚結合部材取付工	1式	交通管理施設工	1式	橋脚基部工	1式	施工ヤード整備工	1式	伸縮装置設置工	1式	交通管理工	1式	階段部補修工	1式		
横断歩道橋製作工	142t	大型標識工	1式																												
輸送工	142t	照明設置工	1式																												
歩道橋架設工	142t	歩道橋撤去工	268t																												
橋脚結合部材取付工	1式	交通管理施設工	1式																												
橋脚基部工	1式	施工ヤード整備工	1式																												
伸縮装置設置工	1式	交通管理工	1式																												
階段部補修工	1式																														
工期(自)	令和 3年 12月 8日																														
工期(至)	令和 7年 3月 31日																														
変更前の契約金額	1,135,750,000円(税込)																														
変更金額	24,200,000円(税込)																														
変更後の契約金額	1,159,950,000円(税込)																														
変更理由	1. 交通管理施設工 警察協議の結果、歩道橋架け替えに伴う信号機等の移設について、歩道橋の補修架替事業の原因者である道路管理者が実施することになったため、交通管理施設工を追加する。 2. 仮設標識工 警察協議の結果、仮設標識から路面標示による対応となったため仮設標識工を減工する。 3. 業務委託料(設計) 現地調査の結果、既設部材(橋脚等)について、再利用の可否判断のため、健全度調査を追加する。 4. 工期 工期は、上記1. 3の増工により243日間延伸し、令和7年3月31日までとする。																														