

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月28日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R5圏央道栄IC・JCT構造物詳細設計他業務
業務場所	自 神奈川県横浜市栄区飯島地先 至 神奈川県横浜市栄区田谷地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	圏央道（高速横浜環状南線）の栄IC・JCTにおいて、一般構造物詳細設計、道路詳細設計、道路詳細修正設計、鋼橋上部施工計画修正、橋梁付属物修正設計等を行う。
履行期間（自）	令和5年9月27日
履行期間（至）	令和6年9月30日
変更前の契約金額	¥81,664,000. - (税込み)
変更金額	¥12,199,000, - (税込み)
変更後の契約金額	¥93,863,000. - (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 道路設計 関係機関協議の結果、道路詳細設計（B）を削除し、道路予備設計（B）を追加する。 2. 地盤改良工法検討 現地条件の変更により、地盤改良工法検討を追加する。 3. 一般構造物設計 現地条件の変更により、L型擁壁詳細設計、調整池詳細設計等を削除、自立山留式擁壁詳細設計、調整池予備設計等を追加する。 4. 橋梁設計 現地条件の変更により、床版工事施工計画作成の減工、上部工施工計画・架設計画修正を削除し、鉄塔の近接影響照査、はく落防止対策工図面作成、橋脚基礎照査、橋梁設計高照査を追加する。 5. 構造物撤去設計 現地条件の変更により、仮設構台撤去施工計画を削除し、仮設構台撤去概略計画を追加する。 6. 関係機関協議資料作成 関係機関との調整により、警察協議用動画作成を追加する。 7. 履行期間 上記変更に伴い、工期を令和6年9月30日までとする。