

(第2回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	応用地質(株)東京事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区土呂町 2-61-5
工事の名称	R 5 J 相武国道事務所管内防災点検他業務
工事場所	相武国道事務所管内
工事種別	土木関係建設コンサルタント業務
工事概要	防災カルテ点検 1式(110箇所) 特定道路土工構造物点検 1式(15箇所) LP調査を踏まえた危険箇所点検 1式(61箇所) 機器観測 1式 一般構造物設計 1式
工期(自)	令和5年4月29日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	61,380,000円(税込み)
変更金額	+(-) 10,835,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,215,000円(税込み)
変更理由	1. 防災カルテ点検 受注者と協議した結果、被災箇所確認点検を防災カルテ点検の点検手法に準じ行うこととしたため、被災箇所確認点検を減工する。 2. 特定道路土工構造物点検 現地調査の結果、点検箇所を見直したため、特定道路土工構造物点検等を数量精査(減)する。 3. LP調査を踏まえた危険箇所点検 現地調査の結果、点検箇所を見直したため、危険箇所点検等を数量精査(減)する。 4. 機器観測 現地調査の結果、変位や変状を把握する機器観測や緊急点検を追加したため、数量精査(増)する。 5. 一般構造物設計 現地調査の結果、別途、防災工事箇所の点検通路工設置が必要となったため、点検通路工詳細設計を追加する。

	6. 関係機関協議 現地点検の結果、事前通行規制緩和に向けた協議資料作成等を追加する。 7. 履行期間 一般構造物設計等の増工により、履行期間を33日間延長し、令和6年7月31日までとする。
--	---

※（第○回 最終）は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。